

**УТВЕРЖДАЮ:**  
первый заместитель  
главы администрации  
муниципального образования  
Узловский район

О. В. Белевцева

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  
населения города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах»**

**а) конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:**

- Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения улиц Братская, Межевая, Садовая, пер. Братский, пер. Межевой, пер. Садовый в г. Узловая Тульской области»;
- выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: квартал 50 лет Октября;
- выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: ул. Горького, ул. Заводская;
- выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения жилой застройки по ул. Горького в г. Узловая;
- выполнено технологическое присоединение к сетям водоотведения жилой застройки по ул. Горького в г. Узловая;
- выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся жилых домов, которые будут располагаться: г. Узловая, ул. Горького, в 100 м от жилого дома № 32;
- выполнено технологическое присоединение к сетям газоснабжения жилых многоквартирных домов, проектируемых по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, к юго-западу от домов № 28 и № 30;
- получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Горького»;
- построен объект «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Горького»;
- разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта поджиг в жилом доме по адресу: г. Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 9 (со стороны квартал 11, 14, 17)»;
- выполнено мероприятие «Поставка измерительного и вспомогательного оборудования для приемки выполненных работ»;
- выполнено мероприятие «Приобретение фотоаппарата»;
- разработана ПСД «Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от котельной №34 г. Узловая Тульской области»;
- выполнены работы по установке резервного насоса для нужд горячего

водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11»;

- выполнены работы по установке резервного теплообменника для нужд горячего водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11.

б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3.

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки указан в таблице 1.

г) факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не выявлены.

д) в рамках реализации муниципальной программы меры правового регулирования не применялись.

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.

ж) в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07 апреля 2017 года № 350 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 05.12.2013 № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2016 годах»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 29 мая 2017 года № 615 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 05.12.2013 № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 08 сентября 2017 года № 1175 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 05.12.2013 № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах».

з) эффективность реализации муниципальной программы высокая, ЭР=1,02

#### **Оценка степени реализации мероприятий**

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M,$$
$$CP_m = 15/19 = 0,8$$

где:

$CP_m$  - степень реализации мероприятий;

$M_b$  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение

показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной в случае, если значение  $CP_m$  составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

**Таблица 1. Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <*>
			начала реализации	реализации/окончания	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Муниципальная подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2020 годы»</b>									
<b>Основные мероприятия муниципальной подпрограммы "Повышение качества водоснабжения населения"</b>									
1.1	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения улиц Братская, Межевая, Садовая, пер. Братский, пер. Межевой, пер. Садовый в г. Узловая Тульской области»	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район	2016	2017	2016	2017	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации для дальнейшего строительства	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации для дальнейшего строительства	нет
1.2	Капитальный ремонт внутриквартальных	Комитет по земельным и	2017	2017	2017	-	Отремонтированные	-	Подрядчик не предъявил

	водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: ул. 14 Декабря, ул. Фестивальная, пер. Суворова, ул. Суворова, ул. Фрунзе, пер. Тургенева, ул. Тургенева, пер. Трудовые резервы, ул. Трудовые резервы	имущественным отношениям администрации и муниципального образования Узловский район					внутриквартальные сети		объект к сдаче
1.3	Капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: квартал 50 лет Октября	Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации и муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Отремонтированные внутриквартальные сети	Отремонтированные внутриквартальные сети	нет
1.4	Капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: ул. Горького, ул. Заводская	Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации и муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Отремонтированные внутриквартальные сети	Отремонтированные внутриквартальные сети	нет
1.5	Капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: ул. Заводская.	Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации и муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	-	Отремонтированные внутриквартальные сети	-	Контракт не заключен
1.6	Выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в собственности муниципального образования г. Узловая по адресу: Тульская обл., г. Узловая, квартал 50 лет Октября (алмазное бурение в фундаментах при прокладке водопроводных сетей)	Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации и муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	-	Отремонтированные внутриквартальные сети		Контракт не заключен
<b>Основные мероприятия муниципальной подпрограммы</b> <b>"Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры"</b>									
1.7	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения жилой застройки по ул. Горького г. Узловая	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район	2016	2017	2016	2017	Построенные сети водоснабжения для жилой застройки по ул. Горького	Построенные сети водоснабжения для жилой застройки по ул. Горького	нет
1.8	Технологическое присоединение к сетям водоотведения жилой застройки по ул. Горького г. Узловая	Комитет по строительству и архитектуре	2016	2017	2016	2017	Построенные сети водоотведения для жилой застройки по	Построенные сети водоотведения для жилой застройки по	нет

		администрация МО Узловский район					ул. Горького	ул. Горького	
1.9	Технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся жилых домов, которые будут располагаться: г. Узловая, ул. Горького, в 100 м от жилого дома № 32	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район	2016	2017	2016	2017	Построенные сети электроснабжения для жилой застройки по ул. Горького	Построенные сети электроснабжения для жилой застройки по ул. Горького	нет
1.10	Технологическое присоединение к сетям газоснабжения жилых многоквартирных домов, проектируемых по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, к юго-западу от домов № 28 и № 30	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район	2016	2017	2016	2017	Построенные сети газоснабжения для жилой застройки по ул. Горького	Построенные сети газоснабжения для жилой застройки по ул. Горького	нет
1.11	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Горького»	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район	2017	2017	2017	2017	Положительно заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации для дальнейшего строительства объекта	Положительно заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации для дальнейшего строительства объекта	нет
1.12	Строительство объекта «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Горького»	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район	2017	2017	2017	2017	0,445 км построенных сетей газораспределения для газоснабжения жилых домов по ул. Горького	0,445 км построенных сетей газораспределения для газоснабжения жилых домов по ул. Горького	нет
Муниципальная подпрограмма 2. «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Узловая Узловского района к работе в зимних условиях на 2014-2017 годы»									
Основное мероприятие подпрограммы «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса»									
2.1	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Капитальный ремонт пожарных лестниц д. №13, ул. Заводская, г. Узловая (со стороны ж.д. №11 по ул. Заводская)»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	-	Отремонтированные пожарные лестницы	-	Подрядчик не предъявил объект к сдаче, контракт расторгнут
2.2	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта поджид в жилом доме по адресу: г. Узловая, кв. 5-а Пятилетка, ул.	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	2017	Разработанная проектно-сметная документация	Разработанная проектно-сметная документация	нет

	Энтузиастов, д. 9 (со стороны квартир 11, 14, 17)»	район							
2.3	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Поставка измерительного и вспомогательного оборудования для приемки выполненных работ»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации и муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	2017	Поставленное оборудование	Поставленное оборудование	нет
2.4	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Приобретение фотоаппарата»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации и муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	2017	Приобретенный фотоаппарат	Приобретенный фотоаппарат	нет
2.5	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Разработка проектной документации «Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от котельной №34 г. Узловая Тульской области»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации и муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	2017	Разработанная проектно-сметная документация	Разработанная проектно-сметная документация	нет
2.6	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Выполнение работ по установке резервного насоса для нужд горячего водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации и муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	2017	Установленный резервный насос	Установленный резервный насос	нет
2.7	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год по переходящему объекту «Выполнение работ по установке резервного теплообменника для нужд горячего водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации и муниципального образования Узловский район	2016	2016	2016	2017	Установленный резервный теплообменник	Установленный резервный теплообменник	нет

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

$$C_{суз} = 39\,732,87606 / 52\,060,77375 = 0,76$$

где:

$CC_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$  - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

$Z_{п}$  - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**Таблица 2. Отчет  
об использовании средств бюджета муниципального образования  
город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах	Комитет по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район	Всего, в том числе:	42 309,03	52 060,77375	39 732,87606	76,32
			Бюджет Тульской области	37 484,8	44 451,59968	34 735,11482	78,14
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	4 824,23	7 609,17407	4997,76124	65,68

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.



**Таблица 3. Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя
			Год, предшест вующий отчетном у $\leq$	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов						
1	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества ветхих водопроводных сетей	%	0,3	2,2	2	0,9
2	Доля вновь построенных, замененных сетей водоотведения от общего количества ветхих сетей водоотведения	%	0	2	2	1
3	Доля вновь построенных сетей газоснабжения от общего количества сетей	%	0	2	2	1
4	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей	км	0	14,0136	12,00	0,86
5	Количество вновь построенных, замененных сетей водоотведения	км	0	0,0867	0,0867	1
6	Количество вновь построенных сетей газоснабжения	км	0	1,945	1,945	1
7	Количество введенного в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	0	37,1092 2	37,10922	1
8	Количество проведенной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов строительства	ед.	0	1	1	1

-----  
<\*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**Оценка эффективности реализации муниципальной  
программы (подпрограммы)**

15. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

$$\begin{aligned} \text{ЭР} &= \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}}, \\ \text{ЭР} &= 0,97 \times 1,05 = 1,02 \end{aligned}$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Э<sub>ис</sub> - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).


Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

**Эффективность реализации муниципальной программы — высокая,  
ЭР=1,02**

**Председатель комитета по строительству  
и архитектуре администрации  
муниципального образования  
Узловский район**



**Г.В.Колганов**

**СОГЛАСОВАНО**

**Комитет экономического развития и предпринимательства**

*Мер* 12.02.18

**Финансовое управление**

*Эль* 12.02.2018